

**OGGETTO: Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, nonché le Prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria Sallustio Bandini di Siena (CIG Z4F3626862).**

**STAZIONE APPALTANTE: DSU TOSCANA - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

**RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Arch. Cristina Agostini**

**CONTRATTO: Lettera d'Ordine n.39 del 24/05/2022**

**ESECUTORE DEL CONTRATTO: Studio Tecnico Associato MRZ Engineering, via G. Pepe n.27, Firenze**

**IMPORTO DEL CONTRATTO: importo di affidamento di € 22.500,00 (determina dirigenziale n.266 del 03/05/2022) - importo aggiornato alla variante del 29/08/2022 di € 31.690,70**

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

in sostituzione del certificato di verifica di conformità  
(art. 102 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di marzo in Siena, la sottoscritta Cristina Agostini nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto in oggetto,

CONSIDERATO CHE:

- in data 03 maggio 2022 si è provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza con verbale sottoscritto dal RUP e dal Professionista;
- il ruolo di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stato svolto dallo Studio Tecnico Associato MRZ Engineering, ing. Elio Marazzini;

- in data 06 maggio 2022 è stata inoltrata la richiesta di Valutazione del Progetto per attività 66.2.B al Comando dei VV.FF. di Siena, il quale si è espresso con parere favorevole con prescrizioni in data 23 giugno 2022;
- il progetto esecutivo è stato consegnato dallo Studio Tecnico MRZ Engineering in data 25 luglio 2022 e successivamente verificato e validato in data 26 luglio 2022 e approvato con Determinazione Dirigenziale n.469/22 del 03/08/2022;
- in data 05/08/2022 è stato emesso il certificato di pagamento n.1 per € 7.480,00 in riferimento all'art.11 del Disciplinare Tecnico, saldo delle prestazioni inerenti l'inoltro della valutazione del progetto e la progettazione esecutiva;
- la D.L. ha comunicato l'inizio dei lavori di adeguamento in data 01 agosto 2022. Tutte le lavorazioni si sono concluse entro il termine contrattuale del 20 settembre 2022;
- durante lo svolgimento del cantiere si sono tenuti con regolarità i sopralluoghi della direzione lavori e le riunioni di coordinamento: verbale n.1 del 01/08/22, verbale n.2 25/08/22, verbale n.3 del 30/08/22, verbale n.4 13/09/22 e verbale di conclusione lavori del 06/10/22;
- con Determinazione Dirigenziale n.532/22 del 08/09/2022 è stata approvata la variazione dell'importo del contratto da € 22.500,00 ad € 31.690,70, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. (c e c.7 del D.lgs. 50/2016);
- in data 15/09/22 è stata emessa perizia suppletiva dalla D.L., accompagnata da atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta Nuovo Centro Tecnico Rossi, per la variazione dei quantitativi previsti di cavo antincendio che si è ritenuto opportuno passare lungo percorsi alternativi rispetto a quelli inizialmente ipotizzati per evitare un aggravio delle opere murarie anche di carattere strutturale (approvazione con Determinazione Dirigenziale n.717/22 del 30/11/2022);
- in data 20/09/2022 si sono conclusi i lavori;
- in data 30/09/2022 è stata inoltrata al comando dei VV.F. di Siena la SCIA per attività 66.2.B;
- in data 06/10/22 è stato sottoscritto il verbale di conclusione dei lavori alla presenza della D.L. del RUP e delle ditte esecutrici;
- in data 11/11/2022 è stato emesso il certificato di pagamento n.2 per € 12.674,00 in riferimento all'art.11 del Disciplinare Tecnico, saldo all'80% delle prestazioni inerenti DL e CSE, CRE, oltre all'importo compensativo dovuto per la rideterminazione dell'onorario (Determinazione Dirigenziale n.532/22 del 08/09/2022);

- in data 14/11/2022 sono stati consegnati tutti gli elaborati ed i documenti previsti dal disciplinare tecnico;
- in data 15/12/2022 è stato effettuato il sopralluogo di verifica da parte dei VV.F. i quali hanno emesso verbale con prescrizioni in data 30/12/2022;
- in data 13/02/2023 sono stati trasmessi tutti i documenti utili all'ottemperamento delle prescrizioni;
- in data 16/02/2023 è stata data comunicazione da parte del Comando dei VV.F. di Siena dell'accertamento dell'eliminazione di tutte le difformità prescritte;
- in data 14 marzo 2023 è stato emesso dal RUP il certificato di ultimazione delle prestazioni relativo alla fase di progettazione con allegati i verbali di esecuzione del contratto:
  - interruzione n.1 del 09/05/2022
  - ripresa n.1 del 12/07/2022
  - interruzione n.2 del 25/07/2022
- in data 27 marzo 2023 si emette il certificato di pagamento n.3 a saldo di tutte le prestazioni per € 11.536,70 in riferimento all'art.11 del Disciplinare Tecnico, saldo del residuo 20% per DL e CSE, e SCIA;

#### CONSTATATO:

- La regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio richiesto;
- Che gli incarichi sono stati condotti senza aggravii temporali per il Committente;

La sottoscritta arch. Cristina Agostini, in qualità di RUP e DEC del contratto

#### CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Cristina Agostini