

## Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

COMMITTENTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Viale Gramsci n. 36 Firenze, Codice Fiscale n. 94164020482

OGGETTO: lavori di rifacimento impermeabilizzazione e risanamento travi in c.a. del parcheggio scoperto a servizio della residenza universitaria S. Miniato in Siena (CUP D68B20001680002 – CIG 8515137159).

IMPRESA ESECUTRICE: *ATHESTE COSTRUZIONI srl* Via Principe Amedeo 45/c int 12, 35042 Este (PD) C.F. e P.IVA 01566420285,

### PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di marzo in Siena presso gli immobili dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Residenza Universitaria San Miniato il sottoscritto Ing Andrea Franci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento previo preavviso all'Impresa sopracitata ha convocato sul luogo dove in cui devono svolgersi i lavori il sig. Finco Orlando in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa ATHESTE COSTRUZIONI SRL.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del Contratto d'Appalto, e relativi allegati, il Responsabile del Procedimento ha designato i lavori da compiere, ha indicato i siti e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti, e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune all'Appaltatore.

L'appaltatore fornito già di copia della documentazione sopra menzionata dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente consapevole di tutti gli obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna dei lavori su indicati senza esprimere alcuna eccezione o riserva si sorta.

Dalla data del presente verbale decorrono i tempi utili contrattuali di 40 giorni naturali consecutivi per dare tutti i lavori compiuti e ultimati entro il 20 aprile 2021

Del che si è redatto il seguente verbale in originale e due copie, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

Atheste Costruzioni srl  
**ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing Andrea Franci



## Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

COMMITTENTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Viale Gramsci n. 36 Firenze, Codice Fiscale n. 94164020482

OGGETTO: lavori di rifacimento impermeabilizzazione e risanamento travi in c.a. del parcheggio scoperto a servizio della residenza universitaria S. Miniato in Siena (CUP D68B20001680002 – CIG 8515137159).

IMPRESA ESECUTRICE: *ATHESTE COSTRUZIONI srl* Via Principe Amedeo 45/c int 12, 35042 Este (PD) C.F. e P.IVA 01566420285,

### VERBALE DI FINE DEI LAVORI

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di luglio in Siena presso gli immobili dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Residenza Universitaria San Miniato il sottoscritto Ing Andrea Franci in qualità di Responsabile Unico del Procedimento previo preavviso all'Impresa sopracitata ha convocato sul luogo dove sono stati svolti i lavori il sig. Finco Orlando in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa ATHESTE COSTRUZIONI SRL.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del Contratto d'Appalto e relativi allegati, il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla constatazione dello stato delle opere le quali risultavano essere compute, eseguite nel rispetto di quanto riportato negli elaborati progettuali, e terminate nel tempo utile previsto.

Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento:

### CERTIFICA

**Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.**

Del che si è redatto il seguente verbale in originale e due copie, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

Atheste Costruzioni srl  
**ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing Andrea Franci



## Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

COMMITTENTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Viale Gramsci n. 36 Firenze, Codice Fiscale n. 94164020482

OGGETTO: lavori di rifacimento impermeabilizzazione e risanamento travi in c.a. del parcheggio scoperto a servizio della residenza universitaria S. Miniato in Siena (CUP D68B20001680002 – CIG 8515137159).

IMPRESA ESECUTRICE: *ATHESTE COSTRUZIONI srl* Via Principe Amedeo 45/c int 12, 35042 Este (PD) C.F. e P.IVA 01566420285,

### PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di marzo in Siena (Si);

Premesso che:

- In data 01/02/2021 è stato sottoscritto il contratto d' appalto
- Che in data 12/03/2021 sono stati consegnati i lavori come da verbale di consegna sottoscritto in pari data;
- Che i lavori devono essere ultimati in 40gg naturali consecutivi e pertanto entro il 20/04/2021

Considerato che:

- L'impresa non può proseguire i lavori in quanto le condizioni atmosferiche impediscono di fatto l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;

Ciò premesso e considerato il sottoscritto Responsabile del procedimento Ing. Andrea Franci alla presenza del Rag. Finco Orlando responsabile tecnico e legale rappresentante dell'Impresa Atheste Costruzioni srl con sede a Este (PD)

### DISPONE

l'immediata sospensione dei lavori dalla data odierna, l'Impresa ne prende atto senza nulla eccepire e dichiara di non pretendere alcun compenso o indennizzo. Dispone altresì, che nel corso della sospensione l'impresa dovrà provvedere alla custodia e guardiania del cantiere nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il seguente verbale in 3 copie originali, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Siena, 26 marzo 2021

L'IMPRESA

Atheste Costruzioni srl  
**ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing Andrea Franci



## Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

COMMITTENTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Viale Gramsci n. 36 Firenze, Codice Fiscale n. 94164020482

OGGETTO: lavori di rifacimento impermeabilizzazione e risanamento travi in c.a. del parcheggio scoperto a servizio della residenza universitaria S. Miniato in Siena (CUP D68B20001680002 – CIG 8515137159).

IMPRESA ESECUTRICE: *ATHESTE COSTRUZIONI srl* Via Principe Amedeo 45/c int 12, 35042 Este (PD) C.F. e P.IVA 01566420285,

### PROCESSO VERBALE DI RIPRESA LAVORI

L'anno 2021 il giorno 14 del mese giugno in Siena (Si);

Premesso che:

- Che in data 01/02/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto
- Che in data 12/03/2021 sono stati consegnati i lavori come da verbale di consegna sottoscritto in pari data:
- Che i lavori devono essere ultimati in 40 gg naturali consecutivi e pertanto entro il 20/04/2021
- Che in data 26 marzo sono stati sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche che impedivano di fatto l'esecuzione a regola d'arte dei lavori

Considerato che:

- Sono cessate le cause che determinarono la sospensione
- I lavori sono rimasti sospesi per un totale di 80 giorni naturali consecutivi

Ciò premesso e considerato il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing Andrea Franci, alla presenza del Rag. Finco Orlando responsabile tecnico e legale rappresentante dell'Impresa Atheste Costruzioni srl con sede a Este (PD)

### DISPONE

l'immediata ripresa dei lavori dalla data odierna, la nuova data di ultimazione dei lavori verrà prorogata di 80 giorni naturali consecutivi e che la nuova data per l'ultimazione dei lavori è il 09 luglio 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il seguente verbale in 3 copie originali, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Siena, 14 giugno 2021

L'IMPRESA

Atheste Costruzioni srl  
**ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing Andrea Franci



Committente: **Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**  
Viale Gramsci n. 36  
Firenze (FI)

Oggetto: **Lavori di rifacimento impermeabilizzazione e risanamento travi  
in c.a. del parcheggio scoperto a servizio della residenza  
universitaria S. Miniato in Siena  
(CUP D68B20001680002 – CIG 8515137159)**

Impresa Esecutrice: **Atheste Costruzioni Srl**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1**  
**lavori a tutto il: 20/07/2021**

Il Committente  
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text 'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO' around the perimeter and 'USD TOSCANA' in the center. The signature is written over the stamp and extends to the left.

20/07/2021

**STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 20/07/2021**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	001	Rifacimento impermeabilizzazione su parcheggio scoperto e risanamento travi in CA a corpo	1,00	89.471,00	89.471,00	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						89.471,00
IMPORTO NETTO Euro						89.471,00
PAGAMENTI EMESSI: Certificato di pagamento n. 1 in data 20/07/2021 per Euro						89.471,00
Sommano Euro						89.471,00
RESTANO Euro						0,00

Siens (SI) li, 20/07/2021

Il/Commitente  
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario




- 1 -

L'Impresa Esecutrice  
AtheSte Costruzioni Srl

**ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.**

Committente: **Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**  
Viale Gramsci n. 36  
Firenze (FI)

Oggetto: **Lavori di rifacimento impermeabilizzazione e risanamento travi  
in c.a. del parcheggio scoperto a servizio della residenza  
universitaria S. Miniato in Siena  
(CUP D68B20001680002 – CIG 8515137159)**

Impresa Esecutrice: **Atheste Costruzioni Srl**

**LIBRETTO DELLE MISURE N° 1  
lavori a tutto il: 20/07/2021**

## LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
1 20/07/2021 001	Rifacimento impermeabilizzazione su parcheggio scoperto e risanamento travi in CA			
	1		1,00	
	Totale a corpo		1,00	1,00

Emesso il sal n. 1 a tutto il 20/07/2021

Siena (SI) li, 20/07/2021

Il Committente  
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



L'impresa Esecutrice  
AtheSte Costruzioni Srl

**ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.**



Committente: **Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**  
Viale Gramsci n. 36  
Firenze (FI)

Oggetto: **Lavori di rifacimento impermeabilizzazione e risanamento travi  
in c.a. del parcheggio scoperto a servizio della residenza  
universitaria S. Miniato in Siena  
(CUP D68B20001680002 – CIG 8515137159)**

Impresa Esecutrice: **Atheste Costruzioni Srl**

**REGISTRO DI CONTABILITA'**  
**lavori a tutto il: 20/07/2021**

Siena (SI), 20/07/2021

**Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario**

Viale Gramsci n. 36  
50132 Firenze FI

**Lavori:** Lavori di rifacimento impermeabilizzazione e risanamento travi in c.a. del parcheggio scoperto a servizio della residenza universitaria S. Miniato in Siena (CUP D68B20001680002 – CIG 8515137159).

**Impresa:** Atheste Costruzioni Srl

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1**

**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 PER LAVORI ESEGUITI AL 20/07/2021 PARI A**

**€ 89.471,00**

**CERTIFICATI PRECEDENTI**

n°	data	importo
Ant.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
19		
20		

Visto la Determinazione Dirigenziale dell'Azienda n. 636 del 15 dicembre 2020 con la quale venivano affidati alla predetta Impresa Esecutrice i suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 89.471,00, oltre I.V.A. di legge.

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti ascende a complessivi € 89.471,00

Per lavori eseguiti e somministrazioni	Euro	89.471,00	
		-----	
Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	Euro	89.471,00	
Oneri della sicurezza	Euro	-	
		-----	
Sommano			<b>89.471,00</b>
Da cui detraendo			
	Euro		
	Euro		
L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	0,00	
		-----	
Totale deduzioni	Euro		<b>0,00</b>
	Euro		<b>89.471,00</b>
	Euro		<b>19.683,62</b>
Totale a credito dell'Impresa	Euro		<b>109.154,62</b>

**ASSICURAZIONE OPERAI**

Si attesta che l'Impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, sede di Padova con polizza n. 4125372 - 4007619674 in data continuativa.

CERTIFICA pertanto che si può pagare all'impresa la somma di euro 89.471,00 (diconsi euro ottantanovemilaquattrocentosettantuno/00) - oltre all'IVA di legge

Siena (SI)

Il Commitente  
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

