

INDAGINE DIAGNOSTICA SULLE STRUTTURE LIGNEE

Complesso di Sant'Apollonia - Porzione D.S.U.

Firenze, Via San Gallo n. 25, 27, 29

COMMITTENTE:	DSU Toscana, p.iva 05913670484
AGGIUDICATARIA:	LegnoDOC srl, p.iva 01851540979
CONTRATTO:	Ordinativo n. 39/R del 03.03.2022
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO:	Euro 37.931,57 (al netto del ribasso)
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI:	43 giorni consecutivi naturali scadenti il 19.04.2022

**CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI INDAGINE**

- visto il contratto, ordinativo n. 39/R stipulato in data 03 marzo 2022 con il quale si affida all'impresa LegnoDOC srl, con sede in Via di Colle Ramole n. 11, Impruneta (FI), p.iva 01851540979, i servizi di indagine diagnostica sulle strutture lignee dell'immobile, per l'importo totale dell'investimento di 37.931,57 Euro, al netto del ribasso d'asta del 5,00% e compresi costi relativi alla sicurezza;
- visti gli atti contrattuali e gli elaborati presentati dal professionista incaricato Arch. Antonio Marcon ed approvati dal committente DSU Toscana;
- visto il Verbale di consegna dei servizi sottoscritto in data 08 marzo 2022;
- considerato che, a seguito della citata consegna, le attività di indagine dovranno essere terminate entro il giorno 19 aprile 2022;
- in considerazione della attuale inaccessibilità di alcuni ambienti del Complesso oggetto delle indagini, quali la Polveriera e il sottotetto al di sopra delle cucine e della mensa;
- considerata la richiesta di proroga per l'ultimazione dei servizi di 15 giorni da parte di LegnoDOC, datata 12 aprile 2022, che evidenzia come le inaccessibilità di alcuni ambienti e complessità impreviste riscontrate nell'effettuazione delle indagini stiano causando ritardi alle attività;
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

SI CONCEDE

All'impresa LegnoDOC srl una **proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** per l'ultimazione delle attività di indagine oggetto del contratto.

Si dà quindi atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo **termine** per l'ultimazione di tutte le attività oggetto dell'appalto è fissato per il giorno **04 maggio 2022**.

Firenze, lì 13 aprile 2022.

Il presente documento viene letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore dell'esecuzione

Arch. Antonio Marcon

L'Impresa

Massimo Mannucci

LegnoDOC s.r.l.

Visto: il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Barbara Innocenti

