

INDAGINE DIAGNOSTICA SULLE STRUTTURE LIGNEE

Complesso di Sant'Apollonia - Porzione D.S.U.

Firenze, Via San Gallo n. 25, 27, 29

COMMITTENTE:	DSU Toscana, p.iva 05913670484
AGGIUDICATARIA:	LegnoDOC srl, p.iva 01851540979
CONTRATTO:	Ordinativo n. 39/R del 03.03.2022
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO:	Euro 37.931,57 (al netto del ribasso)
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI:	43 giorni consecutivi naturali + 15 gg di proroga + 19+105+111 gg di sospensione scadenti il 25.12.2022

V-09 VERBALE DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI

- visto il contratto, ordinativo n. 39/R stipulato in data 03 marzo 2022 con il quale si affida all'impresa LegnoDOC srl, con sede in Via di Colle Ramole n. 11, Impruneta (FI), p.iva 01851540979, i servizi di indagine diagnostica sulle strutture lignee dell'immobile, per l'importo totale dell'investimento di 37.931,57 Euro, al netto del ribasso d'asta del 5,00% e compresi costi relativi alla sicurezza;
- visti gli atti contrattuali e gli elaborati presentati dal professionista incaricato Arch. Antonio Marcon ed approvati dal committente DSU Toscana;
- visto il Verbale di consegna dei servizi sottoscritto in data 08 marzo 2022;
- considerato che, a seguito della citata consegna, le attività di indagine sarebbero dovute terminare entro il giorno 19 aprile 2022;
- visto che, a seguito della richiesta di proroga per l'ultimazione dei servizi da parte di LegnoDOC datata 12 aprile 2022 che evidenziava come "l'impraticabilità e la complessità impreviste riscontrate nell'effettuazione delle indagini stiano causando ritardi alle attività", veniva concessa in data 13 aprile 2022 proroga dei servizi di giorni 15, per cui il nuovo termine per l'ultimazione di tutte le attività oggetto dell'appalto veniva fissato per il giorno 04 maggio 2022;
- visto il Verbale di sospensione dei servizi (V_03) datato 16 aprile 2022 e resosi necessario in considerazione della inaccessibilità di alcuni ambienti del complesso, quali, principalmente, la Polveriera e il sottotetto al di sopra delle cucine della mensa;

- visto il Verbale di ripresa dei servizi (V_04) datato 05 maggio 2022 indotto della disponibilità della Polveriera per lo svolgimento di una parte delle attività;
- visto il Verbale di sospensione dei servizi (V_05) datato 09 maggio 2022 e resosi necessario dal protrarsi della inaccessibilità di alcuni ambienti del complesso, quali il sottotetto al di sopra delle cucine e della mensa e alcune parti della Polveriera;
- visto il Verbale di ripresa dei servizi (V_06) datato 22 agosto 2022 e dovuto alla disponibilità dei locali della mensa e della cucina per effetto della loro chiusura al pubblico stabilita da CIRFood, azienda che ne ha in concessione la gestione;
- visto il Verbale di sospensione dei servizi (V_07) datato 30 agosto 2022 e resosi necessario dal protrarsi della inaccessibilità di alcuni ambienti del complesso, quali ampie parti della Polveriera;
- visto il Verbale di ripresa dei servizi (V_08) datato 19 dicembre 2022 indotto della disponibilità della Polveriera per lo svolgimento della restante parte delle indagini;
- in considerazione della inaccessibilità di alcuni ambienti del Complesso di Sant'Apollonia oggetto delle indagini sulle strutture lignee, quali il mezzanino adiacente alla chiesa ed i locali di F.S.T.

Oggi, giovedì **22 dicembre 2022**, presso le rispettive sedi i rappresentanti dell'ufficio Direzione dei servizi e dell'Impresa aggiudicataria, i signori:

- Arch. Antonio Marcon _ Marcon Architetti _ Direttore dell'Esecuzione
- Massimo Mannucci _ LegnoDOC srl _ Impresa aggiudicataria

riesaminate e verificate le circostanze di inaccessibilità dei locali suddetti, concordano la **sospensione dei servizi** ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

Tale sospensione sarà considerata effettiva a partire dal giorno **22 dicembre 2022**.

I sottoscritti danno atto che:


- alla data odierna sono stati eseguite le indagini diagnostiche di quasi tutto il complesso di Sant'Apollonia ad esclusione di una residua parte della Polveriera (da integrare) e di qualche locale di cui non erano disponibili le chiavi di accesso, come F.S.T.;
- alla sospensione si applicano le disposizioni regolamentari per le quali nei limiti temporali previsti, la sospensione non comporta oneri o particolari indennizzi a favore dell'impresa e che i giorni di sospensione non saranno computati nel tempo di esecuzione fissato dal contratto;
- **i servizi saranno immediatamente ripresi al venir meno delle cause sopracitate**, vale dire non appena diverranno accessibili i locali in questione.

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

RESTAURO CONSERVATIVO SANTA APOLLONIA - Porzione DSU
Verbale di Sospensione dei Servizi

Il Direttore dell'Esecuzione

Arch. Antonio Marcon



L'Impresa

Massimo Mannucci

LegnoDOC s.r.l.

Visto: il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Barbara Innocenti

