



AATI/Servizio Tecnico Antincendio
CAG

LAVORI	Adeguamento funzionale dell'impianto aeraulico a servizio delle cucine della Mensa Universitaria di via Martiri a Pisa, CIG 90193689EC - CUP C55I18000360002.
AGGIUDICATARIO	AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons. con sede legale in via A. Negrini 1, Ravenna
IMPORTO A BASE D'ASTA	282.230,30 €
RIBASSO D'ASTA	3,489999%
CONTRATTO	n.1776 di Raccolta del 1 giugno 2022
IMPORTO NETTO LAVORI	271.376,76 €
ONERI SICUREZZA	1.040,00 €
IMPORTO NETTO LAVORI VARIANTE	289.419,46 €

2° PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI TERMINI DI DECORRENZA DEL TEMPO CONTRATTUALE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 230/22 del 19 aprile 2022 la società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. di Ravenna è risultata aggiudicataria, a seguito dello svolgimento di gara negoziata con consultazione di 5 operatori economici selezionati tra gli iscritti sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) ed in possesso di attestazioni SOA in categorie specialistiche OS28 (II classifica) e OS30 (I classifica) o, in alternativa, in categoria generale OG11 (II classifica) per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto aeraulico a servizio delle cucine della mensa universitaria di Via Martiri in Pisa;
- con lettera di delega del 17/10/2022 il sig. Franco Casadei Baldelli, legale rappresentante della società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. di Ravenna, delegava il sig. Massimo Cortesi a fungere da rappresentante dell'appaltatore per la firma di tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti l'appalto;
- con verbale in data 19 dicembre 2022 venivano consegnati i lavori di cui trattasi alle condizioni in esso specificate e da effettuarsi in 100 (cento) giorni naturali e consecutivi, con scadenza 29 marzo 2023;
- durante l'esecuzione dei lavori la DL esprimeva l'esigenza di considerare alcune variazioni a completamento e miglioramento di quanto previsto dal progetto di gara che si sono rese evidenti solo dopo la rimozione dei controsoffitti, non prevedibili durante la fase di progettazione;
- con verbale in data 26 marzo 2023 la DL provvedeva a sospendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale, a partire dal 27 marzo 2023, al fine di quantificare le opere e le risorse necessarie;
- con verbale in data 09 giugno 2023 la DL provvedeva a riprendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale, a partire dal 12 giugno 2023;
- con verbale in data 06 luglio 2023 la DL provvedeva a sospendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale, a partire dal 07 luglio 2023;

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 -- 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
Info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 -- P.I. 05913670484





AATI/Servizio Tecnico Antincendio
CAG

vista:

- la determina dirigenziale n. 546 del 04/092023 con la quale si autorizza l'esecuzione di lavori a completamento e miglioramento del progetto esecutivo,

si dispone la ripresa dei termini di decorrenza del tempo contrattuale a partire dal giorno **05 settembre 2023** al fine di completare tutte le opere previste dall'appalto.

Pisa, 05 settembre 2023

X l'esecutore del contratto
sig. Massimo Cortesi

la DL
arch. Cristina Agostini

il RUP
Ing. Andrea Franchi

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
Info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

