

LAVORI	Lavori di sostituzione di n.2 impianti ascensore a servizio della mensa universitaria Martiri di Pisa e Calamandrei di Firenze CUP D67H22000040002 - CIG 95199249CD
AGGIUDICATARIO	ALBERI ASCENSORI S.r.l. con sede legale in Via B. Peruzzi, 30 – Loc. Casetta – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 149.800,00
RIBASSO D'ASTA	27,9 %
CONTRATTO	N. 1888 di Raccolta del 31 gennaio 2023
IMPORTO NETTO LAVORI	€ 108.000,00

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Premesso che:

- a seguito di richiesta informale di n. 3 preventivi inoltrata ad operatori economici che risultano iscritti nell'Elenco Fornitori dell'Azienda;
- a seguito della selezione del preventivo della ditta Alberi Ascensori s.r.l., rispondente ai requisiti richiesti e risultante il più vantaggioso sotto il profilo economico;

con Determinazione Dirigenziale n. 750 del 15 dicembre 2023 la ditta ALBERI ASCENSORI S.r.l. con sede legale in Via B. Peruzzi, 30 – Loc. Casetta – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI), è risultata aggiudicataria di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., dei lavori di cui trattasi;

richiamato l'art. 8, co. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. riguardante l'avvio dell'esecuzione del contratto;

visti i tempi per la realizzazione dei lavori, così come stabiliti dall'art. 3 del contratto stipulato:

PRESTAZIONE	TEMPO (gg)	INIZIO	CONCLUSIONE
Consegna elaborati progettuali degli impianti	20	dal verbale di consegna dei lavori redatto dal RUP	al verbale di consegna degli elaborati di progetto esecutivo e interruzione dei termini, oppure dopo la riapertura dei termini e la nuova consegna degli elaborati corretti secondo le indicazioni del RUP
Ricevimento materiali	95	dal verbale del RUP di riapertura dei termini a seguito della pec di comunicazione di approvazione degli elaborati progettuali	al verbale di consegna dei materiali
LAVORI INSTALLAZIONE MENSA CALAMANDREI	18	dalla comunicazione del RUP di disponibilità dei locali della mensa interessati dall'installazione	alla data del certificato di ultimazione lavori
LAVORI INSTALLAZIONE MENSA MARTIRI	24	dalla comunicazione del RUP di disponibilità dei locali della mensa interessati dall'installazione	alla data del certificato di ultimazione lavori
CRE	90	dalla data del certificato di ultimazione lavori	alla data di rilascio del CRE (ricevuti as built, collaudo e certificazione dell'impianto)

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





AATI/Servizio Tecnico Antincendio
CAG

il giorno **16 marzo 2023**, a seguito di accordo tra le parti, si sono ritrovati:

- arch. Cristina Agostini, responsabile unico del procedimento (RUP);
- Sig. Fabio Alberi, per conto della ditta esecutrice;

per procedere alla **consegna dei lavori** relativamente alla prima fase inerente la predisposizione degli elaborati progettuali degli impianti da installare per la conclusione della quale, ai sensi dell'art. 3 del contratto di appalto, sono stabiliti **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò **terminanti con il giorno 5 aprile 2023**.

Durante le operazioni di consegna e in occasione del sopralluogo precedentemente effettuato in data 02/03/2023 presso la Mensa Calamandrei di Firenze, il RUP ha fornito all'Appaltatore ed al personale subalterno le indicazioni circa la disponibilità delle aree e dei locali su cui dovranno eseguirsi le opere e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo gli opportuni chiarimenti riguardo alle questioni poste dall'Impresa stessa.

Inoltre alla presenza delle parti sono state riepilogate le prestazioni accessorie comprese nell'offerta dell'Impresa aggiudicataria tra le quali è prevista anche la predisposizione di una pratica CILA per ciascun impianto. Gli elaborati grafici allegati alle suddette pratiche dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dalla SA prima dell'inizio lavori.

L'inizio dei lavori per la sostituzione degli impianti ascensore dovrà essere preventivamente concordato con il RUP ed il Servizio Ristorazione relativo al sito di installazione, tenuto conto della continuità del servizio da garantire, delle lavorazioni svolte nei locali nelle immediate vicinanze, della presenza del personale e dell'utenza, e delle ulteriori specifiche esigenze delle due distinte sedi.


Il presente verbale viene letto e firmato dalle parti in senso di accettazione.

Pisa, 16 marzo 2023

l'esecutore del contratto

sig. Fabio Alberi

(per la Alberi Ascensori s.r.l.)


ALBERI ASCENSORI S.r.l.
Via Baldassarre Peruzzi, 30 - Casetta (SI)
53019 CASTELNUOVO BERARDENGA
C.F. 04468150729
P.IVA 00930270525

il RUP

arch. Cristina Agostini



**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

